

**ПИТАНЕ**

**От ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ – общински съветник,  
от заседание на Общински съвет – Габрово,  
проведено на 27.08.2026 г.  
ПИТАНЕ**

Искам да попитам обектите финансирани по приложение 3 в Габрово на какъв етап са? Какво се случва с проектите, за които има избрани изпълнители, но няма към момента започнали дейности по тяхното реализиране и по конкретно подмяна на водопровода на редица села в общината Габрово?

Има ли обекти, които са временно спрени поради липса на средства, до колкото съм запознат ремонта на улица Свищовска е един от тях ?

Изпълнява ли държава поетите ангажменти към общината за финансираните по изпълнените към момента дейности за съответните проекти?

ОБЩИНА  ГАБРОВО

---

ПО-36/24.09.26г.

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГАБРОВО

**ОТГОВОР НА ПИТАНЕ**

**НА ГОСПОДИН ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО,  
ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2026 г.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВА,**

В отговор на Вашето питане от заседание на Общински съвет – Габрово на 27.08.2026 г., Ви предоставям следната информация:

**Въпрос № 1:**

Обектите финансирани по приложение № 3 в Габрово на какъв етап са ?

Какво се случва с проектите, за които има избран изпълнител, но няма към момента започнали дейности по тяхното реализиране и по конкретно подмяна на водопровода на редица села в община Габрово ?

Имали обекти, които са временно спрени поради липса на средства, до колкото съм запознат ремонта на улица Свищовска е един от тях ?

Изпълнява ли държавата поетите ангажименти към общината за финансираните по изпълнените към момента дейности за съответните проекти ?

**Отговор:**

Обектите, финансирани по Приложение № 3, са на различен етап на изпълнение. Към настоящия момент всички обекти са в процес на реализация. Забавянето на плащанията от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е един съществен фактор, който също оказва влияние върху темповете на изпълнение на предвидените дейности. В таблицата по – долу Ви предоставяме подробна информация за фактическото изпълнение на всеки един от обектите в проценти и получения финансов ресурс за същите от МРРБ към 31.08.2026 г.

# ОБЩИНА ГАБРОВО

| №  | Наименование на обекта                                                                                                                                                                                 | Стойност на споразумението ДДС | Фактическо изпълнение на дейностите към 31.08.2026 г. | Усвоени средства в периода спрямо общия разход за обекта, % към 31.08.2026 г. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Реконструкция на улица Свищовска и ул. Транспортна, град Габрово                                                                                                                                       | 2 991 057,50 EUR               | 85%                                                   | 50,17%                                                                        |
| 2  | Основен ремонт GAB 1018 /III - 4403/ - Габрово - Киевци - /III - 5004/                                                                                                                                 | 2 658 717,78 EUR               | 42%                                                   | 18,83%                                                                        |
| 3  | Изграждане на кръгово кръстовище при бул. Васил Априлов и ул. Юрий Венелин, гр. Габрово                                                                                                                | 1 207 671,42 EUR               | 99%                                                   | 80,13%                                                                        |
| 4  | Водоснабдяване и канализация на район "Зоопарк" и зона "Градище" гр.Габрово                                                                                                                            | 1 827 868,48 EUR               | 20%                                                   | 0,3%                                                                          |
| 5  | Основен ремонт на улица Христо Ботев, град Габрово                                                                                                                                                     | 719 387,68 EUR                 | 100%                                                  | 83,94%                                                                        |
| 6  | Нов парк в кв. Младост, гр.Габрово - УПИ II – за ЕСП училище кв. 54 по плана на кв. Младост, гр. Габрово – I етап, V част, ПИ 14218.501.1143 по КKKP                                                   | 1 480 190,00 EUR               | 53%                                                   | 39%                                                                           |
| 7  | Водоснабдяване на група села: <b>Велковци</b> , Кметчета, Лесичарка, Карали, Костенковци, Стойчовци, Драгомани, Тодорчета, Междене, Узун и Старилковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово | 13 589 626,91 EUR              | 19%                                                   | 0,22%                                                                         |
| 8  | Основен ремонт на пътна естакада в Северната промишлена зона на гр. Габрово за квартал „Трендафила“ - град Габрово                                                                                     | 1 351 855,73 EUR               | 24%                                                   | 17,85%                                                                        |
| 9  | Аварийно укрепване на пътно платно на ул. "Негенска", град Габрово                                                                                                                                     | 180 997,33 EUR                 | 96%                                                   | 19%                                                                           |
| 10 | Благоустрояване на парк „Баждар“, гр. Габрово                                                                                                                                                          | 2 500 217,30 EUR               | 40%                                                   | 19,1%                                                                         |
| 11 | Преустройство на част от сграда за социални дейности /част от корпус А и корпус В на бивш Дом „Майка и дете“/за обособяване на Център за интегрирани здравно-социални услуги                           | 624 798,68 EUR                 | 99%                                                   | 80%                                                                           |
| 12 | Аварийно укрепване на брега на река Янтра при ул. "Иван Калпазанов"- град Габрово                                                                                                                      | 364 806,76 EUR                 | 75%                                                   | 19%                                                                           |

ОБЩИНА  ГАБРОВО

| №  | Наименование на обекта                                                                                                                                                                             | Стойност на споразумението ДДС | Фактическо изпълнение на дейностите към 31.08.2026 г. | Усвоени средства в периода спрямо общия разход за обекта, % към 31.08.2026 г. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Проектиране за обект:</b><br>Водоснабдяване на група села:<br><b>Седянковци</b> , Свинарски дол, Ветрово, Читаковци, Шипчени и Сейковци от вътрешната водопродна мрежа на гр. Габрово           | 283 255,70 EUR                 | 20%                                                   | 34%                                                                           |
| 14 | Основен ремонт на улица "Петър Михов" и прилежащи пространства, град Габрово                                                                                                                       | 1 482 746,46 EUR               | 46%                                                   | 1,51%                                                                         |
| 15 | Аварийно укрепване на терен зад спортно хале на стадион "Христо Ботев" - град Габрово                                                                                                              | 406 988,34 EUR                 | 100%                                                  | 95%                                                                           |
| 16 | <b>Проектиране на обект:</b><br>Водоснабдяване на група села:<br><b>Шарани</b> , Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр.Габрово | 175 373,12 EUR                 | 25%                                                   | 0%                                                                            |
| 17 | Основен ремонт на стадион "Априлов", град Габрово                                                                                                                                                  | 2 747 171,28 EUR               | 21%                                                   | 1%                                                                            |
| 18 | Реконструкция на водопровод и възстановяване на настилки по улици <b>в кв. Априлово</b> , гр. Габрово – ул. Ножарска, ул. Слънчев дол, ул. Казашка, ул. Въстаническа, пл. Добри Пенчев             | 1 352 878,32 EUR               | 65%                                                   | 19%                                                                           |
| 19 | Основен ремонт на общински път GAB1028 /GAB1027/ - кв.Етъра - кв.Водици - Соколски манастир "Успение Богородично" от км 0+000 до км 4+300                                                          | 3 595 915,80 EUR               | 5%                                                    | 0%                                                                            |
| 20 | Основен ремонт на общински път GAB1027 /I-5, Габрово - Казанлък/ - кв.Етъра - кв.Шумели - кв.Ябълка от км 0+000 до км 2+025                                                                        | 2 000 173,84 EUR               | 11%                                                   | 0%                                                                            |
| 21 | Основен ремонт на общински път GAB2026 /I-5, Габрово/ - Борики - Източник /GAB3036/ - 0+000 до км 8+700                                                                                            | 153 387,56 EUR                 | 99%                                                   | 39,80%                                                                        |

ОБЩИНА  ГАБРОВО

| №  | Наименование на обекта                                                                                                                           | Стойност на споразумението ДДС | Фактическо изпълнение на дейностите към 31.08.2026 г. | Усвоени средства в периода спрямо общия разход за обекта, % към 31.08.2026 г. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Изграждане на спортен комплекс в кв. Трендафил в УПИ I, кв.36, град Габрово                                                                      | 4 090 335,05 EUR               | 0%                                                    | 0%                                                                            |
| 23 | Благоустрояване пространство между ул."Напредък", ул."Златна нива" и ул."Зелена ливада", кв. 58 и УПИ X - общ. обсл. кв. 57                      | 882 745,43 EUR                 | 27%                                                   | 0%                                                                            |
| 24 | Хале за карнавална работилница в ПИ с идентификатор 14218.550.196 по КККР, отреден за УПИ I – СП „БКС“ кв. 31Д по плана на гр. Габрово – 72 част | 1 087 517,83 EUR               | 5%                                                    | 0%                                                                            |
| 25 | Основен ремонт на сградата на "Дом на културата" с. Враниловци, община Габрово                                                                   | 754 155,52 EUR                 | 7%                                                    | 0%                                                                            |
| 26 | Основен ремонт на сградата на Народно читалище "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ-1909" с. Гъбене, община Габрово                                               | 196 847,37 EUR                 | 8%                                                    | 0%                                                                            |
| 27 | Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Христо Ботев - 1923" с. Драгановци, община Габрово                                               | 350 234,94 EUR                 | 0%                                                    | 0%                                                                            |
| 28 | Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Васил Левски - 1922" с. Яворец, община Габрово                                                   | 296 549,29 EUR                 | 6%                                                    | 0%                                                                            |
| 29 | Основен ремонт на улици в с. Борики                                                                                                              | 1 035 366,06 EUR               | 20%                                                   | 0%                                                                            |
| 30 | Основен ремонт на улици в с. Враниловци                                                                                                          | 1 150 406,73 EUR               | 10%                                                   | 0%                                                                            |
| 31 | Основен ремонт на улици в с.Жълтеш                                                                                                               | 460 162,69 EUR                 | 15%                                                   | 0%                                                                            |
| 32 | Основен ремонт на улици в с.Новаковци                                                                                                            | 1 035 366,06 EUR               | 10%                                                   | 0%                                                                            |
| 33 | Основен ремонт на улици в с.Поповци                                                                                                              | 1 150 406,73 EUR               | 20%                                                   | 0,75%                                                                         |
| 34 | Основен ремонт на улици в с.Райновци                                                                                                             | 306 775,13 EUR                 | 5%                                                    | 0%                                                                            |
| 35 | Основен ремонт на улици в с.Стоевци                                                                                                              | 1 073 712,95 EUR               | 15%                                                   | 0%                                                                            |
| 36 | Основен ремонт на улици в с.Яворец                                                                                                               | 1 227 100,51 EUR               | 15%                                                   | 0%                                                                            |
| 37 | Изграждане на улично осветление на ул. д-р Илиев детския                                                                                         | 140 042,85 EUR                 | 100%                                                  | 1%                                                                            |
| 38 | Изграждане на улично осветление на                                                                                                               | 29 961,70 EUR                  | 100%                                                  | 1,8%                                                                          |

ОБЩИНА  ГАБРОВО

| №  | Наименование на обекта                                                                              | Стойност на споразумението с ДДС | Фактическо изпълнение на дейностите към 31.08.2026 г. | Усвоени средства в периода спрямо общия разход за обекта, % към 31.08.2026 г. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | ул. "Житарска"                                                                                      |                                  |                                                       |                                                                               |
| 39 | Изграждане на районно осветление в междублоково пространство на ул. "Зелена ливада" от № 16 до № 38 | 77 000,56 EUR                    | 100%                                                  | 0%                                                                            |
| 40 | Основен ремонт на ул. "Палатките", град Габрово                                                     | 665 650,90 EUR                   | 1%                                                    | 0%                                                                            |

По отношение на проектите, включващи подмяна на водопроводна мрежа и основен ремонт на уличната инфраструктура в селата Борики, Враниловци, Жълтеш, Новаковци, Поповци, Райновци, Стоевци и Яворец, следва да се отбележи, че същите са в процес на изпълнение. Проектирането е приключило, като към настоящия момент проектите са в процес на съгласуване със съответните компетентни институции.

За с. Поповци вече е издадено разрешение за строеж и е открита строителна площадка, поради което и строително-монтажните работи (СМР) са в процес на изпълнение.

Последните постъпления от МРРБ за обектите по Приложение № 3 са през месец февруари 2026 г., когато са изплатени част от заявените суми. В периода от февруари 2026 г. до настоящия момент са подадени допълнителни искания за плащане. Към настоящия момент размерът на заявления, но все още неразплатен финансов ресурс възлиза на 5 412 433,15 евро.

**ТАНЯ ХРИСТОВА / П /**  
**Кмет на Община Габрово**